

新北市政府城鄉發展局

「蘆洲區光華段、三重區三重段停車場及青年社會住宅工程採購 廉政平臺」第2次聯繫會議 會議紀錄

會議時間：115年5月26日（星期二）上午10時

會議地點：本府11樓1122第一會議室

主席(主持人)：謝主任秘書登武

出(列)席人員：詳如簽到冊

紀錄：尤怡婷

壹、主席致詞(含與會人員介紹)：略。

貳、廉政宣導-「永續治理 廉能並行」暨「揭弊你我他」：(詳如會議資料)

參、前次會議主席裁(指)示事項處理情形：(詳如會議資料)

肆、專題報告-三重區三重段工程整體作業報告(含工程簡介、工程進度、現況問題等)：(詳如會議資料)

伍、專題報告-蘆洲區光華段工程整體作業報告(含工程簡介、工程進度、廢棄物混合物處理及管制方式等)：(詳如會議資料)

陸、提案討論：

一、提案：蘆洲光華社宅挖出廢棄物混合物處理及管制方式(含新莊文小五第2工區管制措施)

本局企劃建築科補充說明：

本局自去年起即與地政局合作辦理相關事宜，感謝地政局協助安排暫置區域，亦感謝環保局協助規劃較為妥適之行政程序，本案參考永平國小挖出大量垃圾的處置方式，於新莊文小五第2工區執行廢棄物貯存計畫，透過聯單可即時管控廢棄物自第1工區(蘆洲光華社宅工地)至暫置場及最終處理場之流向，就數量、重量等資訊進行管理，透過每個月的廢棄物清理計畫紀錄相關內容。在估驗計價部分，目前辦理契約變更程序中，俟程序完成後廠商始得辦理估

驗計價。另為保障機關權益，廢棄物數量採實方方式計算，由監造單位確認實際挖掘範圍及數量，而非採單一車次計算，監造單位亦定期辦理每月跟車，相關資料均有留存，以上補充說明。

台灣透明組織李副執行長有容：

本案原屬工程問題，惟可能演變成政治問題，尤其針對蘆洲社宅工地廢棄物運送至新莊塭仔圳暫置之處理方式，外界可能質疑當初決標及發現廢棄物之時間點，建議機關仍應回溯相關時點妥為留存紀錄，以利後續說明及回應外界質疑。

另考量廢棄物暫置作業可能引發新莊塭仔圳當地民眾對噪音、空氣污染及夜間施工等問題之疑慮，雖兩個工程案中均有頻繁地與里長溝通，惟仍建議可增加民眾反映及溝通管道，並適時主動公開重大事件及相關處理情形，以防止民怨累積及事後於政治場合遭質疑，以上提供給城鄉局參考。

大林聯合建築師事務所張建築師國松：

區段徵收及眷村改建地區於辦理社會福利設施工程時，開挖出營建廢棄物之情形在雙北地區尤為普遍，我們駐地人員會就數量、運送路徑及流向進行管制與查證。本案前期鑽探雖發現部分廢棄物，惟就當時資料研判數量尚屬有限，直至統包商進場全面開挖後，始發現實際廢棄物數量遠超預期而須辦理契約變更。相關廢棄物之開挖、運送過程、路徑及數量等資訊，專管監造單位均會詳實登載及留存紀錄。

本府政風處林主任秘書益年：

首先感謝各位參與本次會議，廉政平臺成立之目的，主要在於提供跨機關間之意見溝通與問題解決，當然有些實際工程面的問題不一定能透過本平臺解決，然而蘆洲社宅實際開挖後的廢棄物處理議題，即透過環保局、地政局等跨局處協助處理暫置，即是一種良好的合作模式，成立廉政平臺並非針對工程辦理有疑慮之情形進行查辦，而是希望在工程執行過程中，如遇法律、程序、廉政或民眾疑義等問題時，能透過平臺機制，邀集司法單位或相關機關共同研商處理方

式並提供建議。工程實際遭遇的問題本有不同的處理模式，例如三重的土方要運送至臺北港，本為其執行的模式，故不一定需要提到本平臺會議討論，誠如李副執行長所言，若能讓民眾更瞭解工程施工過程所遭遇之問題及困難，並主動說明本府相關處理及管制作為，民眾未必會產生抗議，反而可能因理解實際情形而降低疑慮及爭議，確保工程執行公開透明。

另廉政平臺對於廠商而言亦為良好之溝通與討論平臺，考量本案兩項工程期程均至 118 年，後續如工程執行期間再發生相關問題，亦可持續提至平臺討論，並由相關檢調及司法機關提供建議及協助，避免後續衍生問題與風險。

柒、主席裁(指)示及決議事項：

- (一) 廢棄物混合物處理受限於處理廠量能及工期需求，感謝地政局提供新莊文小五第 2 工區作為暫時貯存地，後續請加強管制避免其他來源廢棄物進入，並於清除完成後交還教育局或地政局；另針對廢棄物外運過程，應落實環境污染防治作為，並依程序辦理契約變更作業。針對第 2 工區部分，本局將視實際需求協助處理整平等小型工程事項，以減少地政局委託廠商負擔，各項作業請依列管期程辦理。
- (二) 請依台灣透明組織建議，針對蘆洲社宅工地開挖廢棄物運送至新莊塭仔圳暫置之處理過程，請就決標、發現廢棄物及後續處理等相關時點與程序，妥為留存書面及影像紀錄，以利後續對外說明及回應外界質疑。
- (三) 請適時增加民眾反映及溝通管道，主動公開重大事件及相關處理情形，以降低民怨累積及後續爭議風險。

捌、臨時動議：無。

玖、主席結論：感謝各位參與，今天的聯繫會議到此結束，謝謝大家。

拾、散會：115 年 5 月 26 日（星期二）上午 11 時 30 分。

「蘆洲區光華段、三重區三重段停車場及青年社會住宅工程採購廉政平臺」










第 2 次聯繫會議 簽到表

壹、時間：中華民國 115 年 5 月 26 日（星期二）上午 10 時

貳、地點：新北市政府 11 樓 1122 第一會議室

參、主持人：謝主任秘書登武



| 出席人員 | 簽名 |
|-----------------------------|--|
| 臺灣新北地方檢察署 陳檢察官香君 |  |
| 法務部調查局新北市調查處 板橋站 郭調查專員元揚 |  |
| 新北市政府政風處 林主任秘書益年 |  |
| 新北市政府政風處 第二科 劉股長子瑄 |  |
| 新北市政府環境保護局 |  |
| 新北市政府地政局 |  |
| 台灣透明組織協會 李副執行長有容 |  |
| 新北市政府城鄉發展局 企劃建築科 |  |
| 新北市政府城鄉發展局 政風室 |  |

「蘆洲區光華段、三重區三重段停車場及青年社會住宅工程採購廉政平臺」

第 2 次聯繫會議 簽到表

壹、時間：中華民國 115 年 5 月 26 日（星期二）上午 10 時

貳、地點：新北市政府 11 樓 1122 第一會議室

參、主持人：謝主任秘書登武

| 出席人員 | 簽名 |
|------------|---------|
| 王正源建築師事務所 | 廖祐賢 |
| 大林聯合建築師事務所 | 蔡崇宏 |
| 皇昌營造股份有限公司 | 吳智勇 |
| 九典聯合建築師事務所 | |
| 益鼎工程股份有限公司 | 統代代表 |

「蘆洲區光華段、三重區三重段停車場及青年社會住宅工程採購廉政平臺」

第 2 次聯繫會議 簽到表

壹、時間：中華民國 115 年 5 月 26 日（星期二）上午 10 時

貳、地點：新北市政府 11 樓 1122 第一會議室

參、主持人：謝主任秘書登武

| 出席人員 | 簽名 |
|--------------|---------------------------|
| 誠蓄工程顧問股份有限公司 | |
| 閻康聯合建築師事務所 | |
| 建國工程股份有限公司 | 楊青育 鍾其言 邱心珠 |
| 創建機電科技股份有限公司 | |
| | |
| | |

新北市政府城鄉發展局

「蘆洲區光華段、三重區三重段停車場及青年社會住宅工程採購廉政平臺」第2次聯繫會議 照片


廉政平臺」第2次聯繫會議 照片

會議時間：115年5月26日（星期二）上午10時

會議地點：本府11樓1122第一會議室



2



本局政風室張主任瑀婕進行廉政宣導

3



三重區三重段工程整體作業報告

4



蘆洲區光華區工程整體作業報告

5



交流討論時間

6



本局企劃建築科針對提案內容補充說明

7



台灣透明組織李副執行長有容發言

8



新北市政府政風處林主任秘書益年發言

9



與會人員合影留念